

Ihr Ansprechpartner: Betrieb Wärme  
 Telefon: +41 61 275 58 17  
 E-Mail: edl@iwb.ch

IWB  
 Postfach  
 4002 Basel

## Prüfprotokoll Drucktest

Graue Felder unbedingt ausfüllen

### 1 Angaben zum Objekt

Strasse/Nr.
Parzellen-Nr.
PLZ/Ort

### 2 Angaben zum Liegenschaftseigentümer

Firma/Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Kontaktperson

### 3 Angaben zur Installationsfirma

Firma/Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort

Kontaktperson
Tel.
E-Mail

### 4 Angaben zur Prüfung

#### Prüfungsvorgaben

Der Primärkreislauf der Hausstation (Fernwärmenetz IWB) ist einer Wasser-Druckprobe mit einem Prüfdruck von **10bar während 10 Stunden** zu unterziehen. Die Druckprobe hat hierbei gegen Steckscheiben beim Hausanschluss (also an der Eigentümergrenze) zu erfolgen. Nach Ablauf der 10 Stunden darf kein Druckverlust erkennbar sein, ansonsten gilt der Drucktest als nicht bestanden und muss auch der Fehlerbehebung wiederholt werden.

#### Prüfbeginn

Datum	
Zeit	

#### Prüfende

Datum	
Zeit	

#### Bemerkungen


Mit diesem Druckprotokoll bestätigt die Installationsfirma, diese Prüfung wie oben beschrieben und gemäss den TAB von IWB erfolgreich durchgeführt zu haben.  
**(Wichtig: ohne Prüfprotokoll erfolgt keine Inbetriebsetzung der Anlage!)**

Ausführende Firma
Name Monteur

Ort/Datum
Unterschrift Monteur