

ABNAHMEPROTOKOLL FÜR ERDGAS-INSTALLATIONEN MIT PRESSVERBINDUNGSSYSTEMEN

Installationskontrolle

der Gasversorgung:
PLZ/Ort:

IWB, Postfach
4002 Basel

Installationskontrolle
Erdgas / Trinkwasser



Anlagestandort

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Wohnung:

Stockwerk:

Installationsfirma

Name:

Adresse:

Kontaktperson:

Televerbindungen:

Das obengenannte Installationsunternehmen bestätigt zuhanden der Installationskontrolle der Erdgasversorgung, dass die Installation richtlinienkonform erfolgt ist:

1. Die Erdgas-Installation wurde mit einem vom SVGW-zertifizierten Pressverbindungssystem ausgeführt.

Name des Systems: Optipress-Gaz, Edelstahl SVGW-Zert.-Nr. 06-083-6
 Mapress, Edelstahl G SVGW-Zert.-Nr. 04-054-6
 SVGW-Zert.-Nr.

2. Der verantwortliche Installateur hat an entsprechenden Verlegekursen des Systemanbieters teilgenommen:

3. Angaben zum geprüften Leitungsabschnitt:

-Längen und Nennweiten:

.....

-Anzahl Pressverbindungen:

4. Die ausgeführte Installation

- befindet sich ausschliesslich im Gebäudeinnern
- befindet sich teilweise oder ganz im Freien
- enthält Mauerdurchführungen
- wurde teilweise unter Putz verlegt
- wurde teilweise einbetoniert
- enthält verpresste Verbindungen, die unter Putz verlegt oder einbetoniert werden mussten.

5. Sofern die Erdgas-Installation (gem. Ziff. 4) Mauerdurchführungen enthält, teilweise unter Putz verlegt oder einbetoniert wurde:

- Es wurde abgeklärt, dass das Putzmaterial bzw. die verwendete Betonqualität das System nachweislich nicht angreift.
- Es wurde eine vom Systemlieferanten vorgeschlagene Umhüllung verwendet.

6. Mauerdurchbrüche werden wieder so verschlossen, dass die Brandabschnitte erhalten bleiben.

7. Für die Befestigung der Leitungen wurden ausschliesslich nicht brennbare Rohrhalterungen verwendet.

8. Das System wurde in den Potentialausgleich des Gebäudes einbezogen.

9. Es wurden alle Pressverbindungen

- mit einer Dichtheitsprüfung
- durch visuelle Kontrolle

daraufhin kontrolliert, ob die Verpressung tatsächlich erfolgt ist.

10. Bei verdeckt liegenden Erdgas-Installationen erfolgte die Kontrolle

- vor dem Verputzen / Einbetonieren / Abdecken

Für das Installationsunternehmen:

Ort:

Datum:

Unterschrift: