

Ihr Ansprechpartner IWB Installationskontrolle Erdgas und
Trinkwasser
Telefon +41 61 275 56 44
E-Mail installationskontrolle@iwb.ch

Abnahmeprotokoll Erdgasinstallationen mit Pressverbindungssystemen

1 Anlagedaten

Strasse/Nr.		Wohnung	
PLZ/Ort		Stockwerk	

2 Installationsfirma

Firmenname		Kontaktperson	
Strasse/Nr.		Telefonnummer	

3 Pressverbindungssystem

Das obengenannte Installationsunternehmen bestätigt zuhanden der Installationskontrolle der Erdgasversorgung, dass die Installation richtlinienkonform erfolgt ist:

Die Erdgasinstallation wurde mit einem vom SVGW-zertifizierten Pressverbindungssystem ausgeführt (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Name des Systems Optipress-Gaz, Edelstahl, SVGW-Zertifizierungs-Nr. 06-083-6
 Mapress, Edelstahl G, SVGW-Zertifizierungs-Nr. 04-054-6
 Andere: _____,
SVGW-Zertifizierungs-Nr. _____

Der verantwortliche Installateur hat an entsprechenden Verlegekursen des Systemanbieters teilgenommen.

4 Angaben zum geprüften Leistungsabschnitt

Längen und Nennweiten	_____

Anzahl Pressverbindungen	_____

5 Angaben zur Installation

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Befindet sich ausschliesslich im Gebäudeinneren | <input type="checkbox"/> Befindet sich teilweise oder ganz im Freien |
| <input type="checkbox"/> Enthält Mauerdurchführungen | <input type="checkbox"/> Wurde teilweise unter Putz verlegt |
| <input type="checkbox"/> Wurde teilweise einbetoniert | <input type="checkbox"/> Enthält verpresste Verbindungen, die unter Putz verlegt oder einbetoniert werden mussten |

6 Falls die Erdgasinstallation (gem. Ziff. 4) Mauerdurchführungen enthält, teilweise unter Putzverlegt oder einbetoniert wurde:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurde abgeklärt, dass das Putzmaterial bzw. die verwendete Betonqualität das System nachweislich nicht angreift. | <input type="checkbox"/> Es wurde eine vom Systemlieferanten vorgeschlagene Umhüllung verwendet. |
|--|--|

7 Mauerdurchbrüche, Rohrhalterungen, Potentialausgleich

- Mauerdurchbrüche werden wieder so verschlossen, dass die Brandabschnitte erhalten bleiben.
- Für die Befestigung der Leitungen wurden ausschliesslich nicht brennbare Rohrhalterungen verwendet.
- Das System wurde in den Potentialausgleich des Gebäudes einbezogen.

8 Pressverbindungen

- Verpressung wurde mit Dichtheitsprüfung kontrolliert.
- Verpressung wurde durch visuelle Kontrolle geprüft.
- Bei verdeckt liegenden Erdgasinstallationen erfolgte die Kontrolle vor dem Verputzen, Einbetonieren oder Abdecken.

9 Unterschrift

Installationsunternehmen

Ort/Datum

Unterschrift