

Ihr Ansprechpartner IWB Installationskontrolle Erdgas und  
Trinkwasser  
Telefon +41 61 275 56 44  
E-Mail installationskontrolle@iwb.ch

## Druckprüfungsprotokoll Erdgas-Hausinstallationen

Dichtheitsprüfung nach SVGW-Richtlinie G1 (Ausgabe 2012), Absatz 13.3

Druckprüfung der Gashausinstallation mit einem Betriebsdruck bis 100 mbar (10.330)

1 Anlagedaten			
Bauvorhaben		Strasse/Nr.	
Eigentümer/ Bauherr		PLZ/Ort	

---

**2 Angaben zur ausgeführten Arbeit und/oder Reparaturbeschreibung**

---

3 Angaben zum Prüfdruck	
Prüfdruck:	Mindestens 100 mbar
Prüfbedingungen für Betriebs-drücke bis 100 mbar:	Nach dem Temperatúrausgleich darf der Druck am Messinstrument innerhalb von 10 Minuten nicht sinken.

---

**4 Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass die Installationen nach anerkanntem Stand der Technik, den gültigen Richtlinien und Werkvorschriften erfolgten und nach Abschluss der Arbeiten eine Druckprüfung durchgeführt wurde.

---

5 Angaben zum Messgerät	
Messgerät	<input type="checkbox"/> Wassergefülltes U-Rohr-Manometer <input type="checkbox"/> Manometer gemäss SN EN 837

---

6 Prüfbedingungen			
Prüfbedingun-gen erfüllt	<input type="checkbox"/> Ja	Datum	
	<input type="checkbox"/> Nein	Zeit	

---

7 Angaben zur Sanitärfirma			
Firmenname		Strasse/Nr.	
Name Mitarbeiter		PLZ/Ort	

---

8 Unterschrift			
Ort/Datum		Unterschrift	
Bemerkungen			