iwb von natur aus klimafreundlich

Ihr Ansprechpartner: Wärme-Team
Telefon: +41 61 275 58 00
E-Mail: waerme@iwb.ch

IWB
Postfach
4002 Basel

Prüfprotokoll Drucktest

Graue Felder unbedingt ausfüllen

1 Angaben zum Objekt

Strasse/Nr.	
Parzellen-Nr.	
PLZ/Ort	

2 Angaben zum Liegenschaftseigentümer

Firma/Name	
Strasse/Nr.	
PLZ/Ort	
Kontaktperson	

3 Angaben zur Installationsfirma

Firma/Name		Kontaktperson	
Strasse/Nr.		Tel.	
PLZ/Ort		E-Mail	

4 Angaben zur Prüfung

Prüfungsvorgaben
Der Primärkreislauf der Hausstation (Fernwärmenetz IWB) ist einer Wasser-Druckprobe mit einem Prüfdruck von **10bar während 10 Stunden** zu unterziehen. Die Druckprobe hat hierbei gegen Steckscheiben beim Hausanschluss (also an der Eigentümergrenze) zu erfolgen. Nach Ablauf der 10 Stunden darf kein Druckverlust erkennbar sein, ansonsten gilt der Drucktest als nicht bestanden und muss auch der Fehlerbehebung wiederholt werden.

Prüfbeginn		**Prüfende**		**Bemerkungen**
Datum		Datum		
Zeit		Zeit		

Mit diesem Druckprotokoll bestätigt die Installationsfirma, diese Prüfung wie oben beschrieben und gemäss den TAB von IWB erfolgreich durchgeführt zu haben.
(Wichtig: ohne Prüfprotokoll erfolgt keine Inbetriebsetzung der Anlage!)

Ausführende Firma	Ort/Datum
Name Monteur	Unterschrift Monteur